

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **35** /BC - UBND

Nga Sơn, ngày **05** tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Các công trình xây dựng giao thông đang triển khai thi công để phục vụ công tác kiểm tra chất lượng công trình năm 2020.

Thực hiện Công văn số 82/SGTVT-TĐKHKT ngày 08/01/2020 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo các công trình xây dựng giao thông đang triển khai thi công để xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình năm 2020.

UBND huyện Nga Sơn tổng hợp báo cáo các công trình xây dựng giao thông đang triển khai thi công (*có phụ biểu kèm theo*).

Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn báo cáo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa theo nội dung yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Sở GTVT;
- Lưu: VT, KT&HT.

Cd

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Ngọc Duy

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐANG TRIỂN KHAI, THI CÔNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số 35 /BC-UBND ngày 15/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn)

STT	Tên công trình	Các bước thiết kế (Lập DADT)	Quy mô cấp công trình	Cấp phê duyệt	Nguồn vốn	Kinh phí xây lắp (triệu đồng)	Thời gian khởi công hoàn thành	Nhà thầu			Khối lượng xây lắp đã thực hiện	Số lần thời gian đã kiểm tra chất lượng của CQNN	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đánh giá chất lượng
								Thiết kế	Thi công	Giám sát				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa	2 bước	Nâng cấp, mở rộng đường hiện hữu chiều dài 6,434km đạt tiêu chuẩn đường Cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-05. Bn=6,5m; Bm=3,5m; Bl=2x1,5m trong đó gia cố 2x0,5=1,0m; lề đất Blđ=2x0,5=1m	UBND tỉnh Thanh Hóa	Ngân sách tỉnh bố trí cho xây lắp, chi khác và dự phòng khoảng 21.731 triệu đồng; vốn ngân sách huyện Nga Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác của huyện bố trí cho xây lắp, GPMB khoảng 3.269 triệu đồng.	20.948,89	Khởi công: 08/3/2019	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hoàng Thịnh.	Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Tiến Đạt và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thương mại Phú Tài.	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hoàng Thịnh.	Ước đạt 35% KL. Đoạn từ Km4+751 đến Km6+433,93 do công ty CPTVXD TM Phú Tài đã thi công xong. Đoạn từ Km0+306,77 đến Km4+751,85 phần gia cố lề và bù vênh mặt đường do đơn vị công ty CPXD Hoàng Tiến Đạt đã thi công xong. Đoạn từ K1+907,96 đến Km2+884,85 đã thi công xong	Chưa lần nào	Dự kiến: 08/3/2021	Tốt