

Số: 376/K-UBND

Nga Sơn, ngày 09 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Nga Sơn đến ngày 10/10/2018

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất tại địa bàn tỉnh năm 2018; Thực hiện Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn các đoàn kiểm tra công tác GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất tại địa bàn tỉnh.

Thực hiện công văn số 6281/STNMT-CSĐĐ ngày 04/10/2018 của Giám đốc Sở TNMT tỉnh về kiểm tra tình hình thực hiện công tác GPMB theo Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn báo cáo kết quả thực hiện GPMB như sau:

* Tổng dự án theo KH 93/KH-UBND là 80 dự án với 112,09 ha. Trong đó:

- Khu dân cư nông thôn, đô thị 45 dự án diện tích: 65,96 m²
- Các tuyến đường giao thông nông thôn 8 dự án diện tích: 24,44 m²
- Các dự án khác 19 dự án, diện tích: 15,91 m²
- Đối với các dự án tự thỏa thuận là 8 dự án, diện tích: 5,78 m²

* Kết quả thực hiện GPMB đến ngày 20/10/2018 hoàn thành 57 dự án, với diện tích: 75,13 m².

- Khu dân cư nông thôn, đô thị 40 dự án diện tích: 56,82 m²
- Các tuyến đường giao thông nông thôn 6 dự án diện tích: 11,77 m²
- Các dự án khác 2 dự án, diện tích: 6,16 m²
- Đối với các dự án tự thỏa thuận là 1 dự án, diện tích: 0,38 m²

Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn trân trọng báo cáo./. *7/10*

Nơi nhận:

- Sở TNMT (B/c);
- Lưu: VT.



**KẾT QUẢ GPMB CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGA SƠN**

STT	Theo KH số 93/KH-UBND			Diện tích sau khi kiểm tra, rà soát (ha)	DT đã GPMB xong theo kết quả KT đợt 1 (ha)	Kết quả thực kiểm tra đợt 2 (đến ngày 08/10/2018)				Ghi chú
	Tên dự án	Tên chủ đầu tư	Diện tích (ha)			Ký cam kết GPMB (ha)	Kiểm kê (ha)	Lập PS bồi thường (ha)	Chi trả BT GPMB (ha)	
I	Các dự án nhóm B trở lên									
II	Các dự án còn lại			46,13	46,13	17,62	0,69	0,69	0,69	0,69
1	Các dự án các tuyến đường giao thông nông thôn			24,44	24,44	11,77	0	0	0	0
1.1	Dự án đất giao thông CTKT Nga Hưng	UBND xã Nga Hưng	4,94	4,94						tiếp tục
1.2	Dự án giao thông, CTKT xã Ba Đình	UBND xã Ba Đình	0,9	0,9	0,9					hoàn thành
1.3	Dự án giao thông, CTKT khu dân cư Tây Nhà máy may Winners Vina	UBND xã Nga Văn	3,5	3,5						tiếp tục
1.4	Dự án giao thông, CTKT khu dân cư Bắc Ba PTH Ba Đình	UBND xã Nga Yên	7	7	3,66					
1.5	Dự án giao thông, CTKT xã Nga Thiện		0,17	0,17	0,17					

1.6	Dự án giao thông, CTKT khu dân cư xóm 4	Nga Thiện	3	3	3					
1.7	Dự án giao thông, CTKT khu dân cư đường kỳ tại Nga Liên	Nga Liên	3,93	3,93	3,93					
1.8	Dự án giao thông, CTKT khu dân cư Tây sông An Thái	Nga Thái	1	1	0,11					tiếp tục
2	Các dự án khác		15,91	15,91	5,47	0,69	0,69	0,69	0,69	
2.1	Công trình kiên cố kênh Hưng Long	UBND huyện Nga Sơn	0,56	0,56	0,56					hoàn thành
2.2	Sân vận động xã Nga Tân	UNND xã Nga Tân	1,37	1,37						tiếp tục
2.3	Sân vận động xã Nga Nhân	UBND xã Nga Nhân	1,95	1,95						tiếp tục
2.4	Trung tâm thể dục thể thao huyện Nga Sơn	UBND huyện Nga Sơn	1,7	1,7	1,7					hoàn thành
2.5	Dự án xây dựng Liên trường THCS và Tiểu học xã Ba Đình	UBND huyện Nga Sơn	1	1	1					hoàn thành
2.6	Trường THCS Chu Văn An	UBND huyện Nga Sơn	1	1	1					hoàn thành
2.7	Mở rộng chùa Kim Quy	UBND Thị Trấn	0,38	0,38						tiếp tục
2.8	Nghĩa trang Mũ núi xã Nga Nhân	UBND xã Nga Nhân	1,16	1,16						tiếp tục
2.9	Nghĩa trang xã Nga Trung	UBND xã Nga Trung	0,41	0,41						không thực hiện nữa
2.10	Khôi phục di tích LSCM Chùa Thượng	UBND xã Nga Thắng	0,21	0,21		0,21	0,21	0,21	0,21	Đã đc cấp sổ đỏ 2017
2.11	Sân vận động xã Nga Vịnh		1,25	1,25	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	tiếp tục
2.12	Mở rộng trạm xá xã Nga Vịnh	UBND xã Nga Vịnh	0,21	0,21						tiếp tục

2.13	Mở rộng trường học xã Nga Vịnh		0,62	0,62						tiếp tục
2.14	Sân vận động xã Nga Thanh	UBND xã Nga Thanh	0,18	0,18						tiếp tục
2.15	Mở rộng bệnh viện ĐK huyện Nga Sơn, lấy từ đất Nga Yên	UBND xã Nga Yên	2	2						tiếp tục
2.16	Trường THPT Mai Anh Tuấn	UBND huyện Nga Sơn	0,27	0,27	0,27					hoàn thành
2.17			0,45	0,45	0,45					hoàn thành
2.18	Dự án chợ xã Nga Liên	Nga Liên	0,51	0,51						
2.19	Đường điện và trạm biến áp Nga Sơn	Nga Vịnh, Nga Trường, Ba Đình	0,68	0,68						tiếp tục
3	Các dự án tự thỏa thuận		5,78	5,78	0,38	0	0	0	0	
3.1	Trang trại tổng hợp hộ ông Phạm Duy Thạnh	Nga Giáp	0,38	0,38	0,38					hoàn thành
3.2	Kinh doanh vật liệu xây dựng	Hoàng Đình Chiến	0,05	0,05						
3.3	Nhà máy may công nghiệp Nga Yên		3,44	3,44						
3.4	Cửa hàng xăng dầu Thành Đức Thuận	Cty Thành Đức Thuận	0,15	0,15						
3.5	Khu kinh doanh vật liệu xây dựng Phạm Trí Ngọc	Hộ GD	0,21	0,21						
3.6	Cửa hàng xăng dầu Hồ Nam	Cty Hồ Nam	0,06	0,06						
3.7	Cửa hàng xăng dầu Đại Phong	Cty Đại Phong	0,09	0,09						
3.8	Nhà máy sản xuất phụ kiện ngành may	Hộ ông Phạm Duy Thạnh	1,4	1,4						

KẾT QUẢ GPMB CÁC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGA SƠN

STT	Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2018		Diện tích sau khi kiểm tra, rà soát (ha)	DT đã GPMB xong theo kết quả KT đợt 1 (ha)	Kết quả thực kiểm tra đợt 2 (ha)	Ghi chú
	Tên dự án	Diện tích (ha)				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dự án khu dân cư nông thôn, đô thị	65,96	65,96	46,46	10,36	
1	Khu dân cư đường Từ Thức kéo dài	1	1	0,18	0,82	tiếp tục
2	Khu dân cư Bắc Làng Nghề	1,5	1,5	1,35		tiếp tục
3	Dự án khu dân cư Nga Yên	1	1	1		tiếp tục
4	Khu dân cư Đông đường Kỳ Tội	8,37	8,37	8,37		hoàn thành
5	Dự án khu dân cư Nga Liên	0,78	0,78	0,78		hoàn thành
6	Khu dân cư Làn Dài	1,5	1,5	1,5		hoàn thành
7	Khu dân cư Nga An	0,73	0,73	0,73		hoàn thành
8	Khu dân cư Tân Hải, Tân Phát	1,14	1,14	1,70		hoàn thành
9	Khu dân cư Nga Phú	0,83	0,83			
10	Khu dân cư sau UBND xã	1,83	1,83			tiếp tục

11	Khu dân cư Nga Vịnh	0,86	0,86	0,79		hoàn thành
12	Khu dân cư phía Tây sông An Thái	1,7	1,7	1,7		hoàn thành
13	Khu dân cư Nga Thái	0,79	0,79	0,79		hoàn thành
14	Khu dân cư Nga Thiện	0,69	0,69	0,97		tiếp tục
15	Khu dân cư xóm 4	2	2			
16	Khu dân cư Nga Tiến	0,8	0,8	0,30		tiếp tục
17	Khu dân cư Nga Thanh	1	1	1,00		hoàn thành
18	Khu dân cư Nga Giáp	1	1	0,51		tiếp tục
19	Khu dân cư Nga Hải	1,6	1,6	0,70	0,60	tiếp tục
20	Khu dân cư Nga Thành	1	1	0,64		tiếp tục
21	Khu dân cư Nga Điền	1	1	0,79		tiếp tục
22	Khu dân cư Nga Trường	1	1	0,73		tiếp tục
23	Khu dân cư phía Tây ông Hội (tiểu khu 1)	0,1	0,1			tiếp tục
24	Khu dân cư phía Tây Trung tâm y tế huyện (tiểu khu 1)	0,1	0,1			tiếp tục
25	Khu dân cư trường Chu Văn An cũ (tiểu khu 3)	0,52	0,52	0,52		hoàn thành
26	Khu dân cư dân cư đông Sân vận động (tiểu khu Hưng Long)	0,23	0,23	0,23		hoàn thành
27	Dự án khu dân cư Tây nhà máy may Winners Vina	6,3	6,3		7,141	tiếp tục
28	Dự án khu dân cư Nga Văn	1,95	1,95	0,82		
29	Dự án khu dân cư Tây đường đi chi nhánh điện	1,8	1,8		1,80	hoàn thành
30	Khu Dân cư mới Bắc Trường THPT Ba Đình	7,01	7,01	7,01		hoàn thành

31	Khu dân cư Mã Bạch, vườn Sơn	1,10	1,10	1,99		hoàn thành
32	Khu dân cư Nga Hưng	0,86	0,86			
33	Khu dân cư Nga Trung	0,98	0,98	0,93		hoàn thành
34	Khu dân cư Đông quốc lộ 10, Tây trạm xá	1,1	1,1			không thực hiện nữa
35	Khu dân cư nam chợ Tư Sy	1,90	1,90	2,81		hoàn thành
36	Khu dân cư Nga Nhân	0,96	0,96			
37	Khu dân cư Tây bắc Quốc Lộ 10 mới	1,50	1,50	1,81		tiếp tục
38	Khu dân cư Nga Thạch	1,00	1,00			
39	Khu dân cư Ba Đình	1,00	1,00	0,94		tiếp tục
40	Khu dân cư Nga Lĩnh	0,97	0,97	0,87		hoàn thành
41	Khu dân cư Nga Bạch	0,99	0,99	0,99		hoàn thành
42	Dự án xen cư Nga Mỹ	0,89	0,89	0,81		hoàn thành
43	Khu dân cư Nga Tân	0,89	0,89	0,89		hoàn thành
44	Khu dân cư Nga Thủy	0,89	0,89	0,50		tiếp tục
45	Khu dân cư Nga Thắng	0,80	0,80	0,80		hoàn thành