

Số: 103/TB - UBND

Nga Son, ngày 3 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận hội nghị đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng Dự án chợ; hạ tầng khu dân cư và tái định cư thị trấn huyện Nga Sơn.

Ngày 01/7/2015, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban về tiến độ thi công các hạng mục công trình chợ Thị Trấn mới; hạ tầng khu dân cư và tái định cư. Chủ trì hội nghị: đồng chí Trần Ngọc Quyết - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện. Các thành phần tham gia gồm: Trưởng Ban quản lý DAXD; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Công Thương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Địa chính UBND Thị Trấn; Giám đốc Công ty TNHH Thành My, đơn vị nhà thầu.

Sau khi nghe Ban quản lý DAXD, Phòng Công Thương, UBND Thị Trấn, đại diện nhà thầu báo cáo tiến độ, những khó khăn vướng mắc trong xây dựng các hạng mục thuộc dự án xây dựng chợ Thị Trấn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá: Trong thời gian qua, thực hiện dự án san lấp, xây dựng hạ tầng chợ Thị Trấn, chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu, các phòng ban chức năng, UBND các xã, thị trấn liên quan đến dự án đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên tiến độ thực hiện chưa đạt được so với hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu; tính đến thời điểm 30/6 đã chậm 30 ngày. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu là do nhà thầu chưa tập trung thi công; vướng mắc một số điểm trong công tác giải phóng mặt bằng; việc đấu mồi, phối hợp giữa nhà thầu, UBND Thị Trấn, Nga Yên, các phòng, ban chuyên môn có lúc chưa kịp thời. Để khắc phục, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, yêu cầu:

1. Ban quản lý DAXD chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các hạng mục thuộc khu dân cư và tái định cư phía nam chợ, tất cả các hạng mục xong trước 31/7/2015, riêng hệ thống điện thực hiện ngay sau khi có mặt bằng từng lô đất đã được điều chỉnh chính thức; đấu mồi với đơn vị tư vấn thiết kế rà soát lại quy hoạch từng lô đất trên cơ sở hiện trạng của mặt bằng, phối hợp với Văn phòng đăng ký cấp quyền SDD thực hiện xong trước 31/7/2015.

2. Chủ tịch UBND Thị trấn: Chỉ đạo nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục mặt bằng chợ xong trước 31/7/2015; Đơn đốc đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thành thiết kế, dự toán chợ trước 20/7/2015; thành lập Ban chuyên đổi chợ thị Trấn và thực hiện thông báo mời thầu, đấu thầu xây dựng chợ theo quy định.

3. Phòng Công Thương: Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo chuyên đổi chợ của huyện; chỉ đạo, hướng dẫn UBND Thị Trấn xây dựng phương án chuyển đổi chợ Thị Trấn trình UBND huyện trước 31/7/2015; theo dõi, đơn đốc tiến độ thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả với đồng Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

5. Chủ tịch UBND xã Nga Yên: Làm việc với các hộ có đất ở nằm trong diện tái định cư để thông báo chủ trương tái định cư khu phía nam chợ Thị trấn mới, báo cáo kết quả về UBND huyện trước 15/7/2015.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Giải quyết kinh phí đền bù GPMB bước một cho hộ ông Nguyễn Đức Tài - Tiểu khu 3 - Thị Trấn Nga Sơn xong trước 15/7/2015.

UBND huyện thông báo kết luận hội nghị đến các đơn vị, cá nhân có liên quan biết để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng Công Thương, Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý DAXD;
- UBND Thị Trấn; UBND xã Nga Yên;
- Các nhà thầu liên quan (thực hiện)
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Ngọc Niên