

Số: **89** /TB-UBND

Nga Sơn, ngày **24** tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện

Ngày 23/4/2018 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công công trình kè sông Hưng Long.

Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Ban quản lý dự án, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên & Môi trường, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chủ tịch UBND Thị trấn.

Sau khi nghe các ngành báo cáo và ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì hội nghị kết luận:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng đối với những hộ thuộc diện giải tỏa giao cho đồng chí Thịnh Văn Huyền - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo khẩn trương để đảm bảo giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

2. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 hộ dân đầu cầu Kênh giao cho đồng chí Mai Văn Tài - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường tổ chức giao khẩn trương để các hộ xây dựng nhà ở.

3. Về giải tỏa trạm bơm Thị trấn trên đường Hưng Long giao cho UBND Thị trấn có văn bản đề nghị, giao Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản. Thời gian giải tỏa giao mặt bằng cho đơn vị thi công chậm nhất ngày **26/4/2018**.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để các đơn vị liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Trưởng phòng, ban liên quan;
- UBND Thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÍNH VĂN PHÒNG**



Mai Thế Dân