

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /UBND-NN
V/v kết quả làm thủy lợi
mùa khô năm 2018.

Nga Sơn, ngày 03 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Chi cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa

Để đảm bảo chủ động có đủ nước gieo cấy và chăm sóc cho khoảng hơn 8.700 ha lúa, cói và rau màu vụ Đông năm 2018-2019; vụ Xuân 2019. UBND huyện ban hành Quyết định số 3482/QĐ-UBND, ngày 14/11/2018 của UBND huyện Nga Sơn về việc giao chỉ tiêu khối lượng làm thủy lợi mùa khô năm 2018; Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 14/11/2018 của UBND huyện Nga Sơn về việc ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2018. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Khối lượng thực hiện.

- Tổng số kênh cần phải nạo vét, vớt bèo, khơi thông dòng chảy và dọn vệ sinh trong mùa khô đợt này là 352 tuyến với tổng chiều dài 337,76 km; gồm 72 tuyến kênh liên xã và 280 tuyến kênh nội đồng.

- Khối lượng nạo vét: 79.273 m³. Trong đó: kênh liên xã: 13.067 m³; kênh nội đồng: 66.206 m³.

- Vệ sinh, vớt bèo, khơi thông, dọn cỏ: 365.202 m²

2. Thời gian thực hiện.

Từ ngày 18/11/2018 đến 30/11/2018

3. Kết quả thực hiện.

UBND huyện đã chỉ đạo 27 xã, thị trấn nạo vét kênh tiêu, thủy lợi nội đồng, tháo bỏ vật cản khơi thông dòng chảy toàn bộ hệ thống kênh liên xã và kênh nội đồng trên toàn huyện, tính đến ngày 15/12/2018 khối lượng thực hiện được là:

- Khối lượng nạo vét: 69.760 m³, đạt 88% kế hoạch.


- Vệ sinh, vớt bèo, khơi thông, dọn cỏ: 354.245 m², đạt 97% kế hoạch.

UBND huyện Nga Sơn, báo cáo Chi cục Thủy lợi kết quả làm thủy lợi mùa khô năm 2018 để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp&PTNT và UBND tỉnh.

Nơi nhận:

- Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa;
- Lưu: NN, VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Thịnh Văn Huyền