

**TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NSNN, TPCP DO TỈNH QUẢN LÝ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Đến ngày 09 tháng 03 năm 2020

DVT : Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2020	Giá trị khối lượng thực hiện			Giá trị giải ngân			Khái quát tiến độ thực hiện chương trình, dự án, đánh giá nhanh, chậm	Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án
			Lũy kế từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo	Trong đó		Lũy kế từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo	Trong đó			
				Khối lượng thực hiện từ 1/1/2019 đến thời điểm báo cáo (1)	TĐ : Khối lượng thực hiện trong kỳ báo cáo (2)		Giải ngân từ 1/1/2020 đến thời điểm báo cáo (1)	TĐ : Số vốn giải ngân trong kỳ báo cáo (2)		
<b>Tổng số</b>										
I	<b>Vốn cân đối ngân sách tỉnh</b>	5.700	20.450	20.450	1.500	4.630	3.830	3.830		
*	<i>Các dự án chuyển tiếp</i>	0	18.000	18.000	1.500	0	0	0		
1	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thái huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa		18.000	18.000	1.500					
2	Nhà học bộ môn, nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường THPT Nga Sơn huyện Nga Sơn.	5.700	2.450	2.450		4.630	3.830	3.830		

Nga Sơn, ngày 09 tháng 03 năm 2020

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH -KH

TM.UBND HUYỆN NGA SƠN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Kiều Oanh

Mai Thị Oanh



Đỗ Ngọc Duy