

**BÁO CÁO**

**Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công,  
tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020  
và kế hoạch đầu tư công năm 2018**

Căn cứ Công văn số 2088/SKHĐT-TH ngày 04/5/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hoá, về việc báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công, Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018. UBND huyện Nga Sơn báo cáo cụ thể như sau:

**1. Báo cáo những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công:**

***1.1. Tình hình triển khai thực hiện hệ thống pháp luật về đầu tư công.***

Trong lĩnh vực đầu tư công có 03 Luật liên quan nhiều nhất đến xây dựng cơ bản là: Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư công. UBND huyện Nga Sơn đã xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ tài khoản, chủ đầu tư về Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể: UBND huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực đầu tư cho cán bộ, công chức và các chủ đầu tư (UBND các xã, thị trấn và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng); lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (năm 2015); lớp bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng và lập hồ sơ hoàn công nghiệm thu, thanh quyết toán (năm 2016); lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát cộng đồng đối với công tác đầu tư xây dựng (năm 2017).

***1.2. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình trong quá trình thực hiện.***

- Việc sửa, thay đổi Luật, văn bản hướng dẫn nhiều lần trong thời gian ngắn dẫn đến trình tự, thủ tục thay đổi liên tục khó khăn trong việc áp dụng nhất là dự án chuyên tiếp;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp dưới 1 tỷ đồng, đối với gói thầu tư vấn dưới 500 triệu đồng; thấp hơn so với Luật cũ số 61 (đối với gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng, đối với gói thầu tư vấn dưới 3 tỷ đồng) ảnh hưởng đến tiến độ triển khai những công trình có quy mô nhỏ và kết cấu đơn giản;

- Luật thay đổi theo hướng ít phân cấp, phân quyền như Luật Xây dựng: Luật xây dựng số 16 và số 38, Chủ đầu tư phê duyệt TK BVTC nhưng Luật mới số 50, thẩm quyền người quyết định đầu tư phê duyệt, sẽ làm chậm tiến độ thực hiện dự án;

## **2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018.**

### *2.1. Kết quả đạt được:*

Công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các phòng ban chuyên môn quan tâm, thực hiện nghiêm các văn bản quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh, đặc biệt là chú trọng đến việc xử lý nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Công tác chuẩn bị đầu tư đã có chuyển biến, việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án được thực hiện theo quy định tại Luật xây dựng, Luật đầu tư công và chỉ thị số 1792/CT-TTg. Công tác đấu thầu, chỉ định thầu được quan tâm, nên đã hạn chế rất nhiều những sai phạm trong hoạt động đấu thầu, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu.

Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư dần dần đi vào nề nếp; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Công tác quyết toán vốn đầu tư được thực hiện đúng thời gian và đảm bảo so với quy định hiện hành của nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế, đôn đốc chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án, như công tác quản lý vốn tạm ứng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý chất lượng công trình...do đó, lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực.

### *2.2. Những hạn chế*

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển vẫn còn những hạn chế, đó là:

- Tại một số đơn vị, vẫn chưa thực hiện triệt để Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ kế hoạch và đầu tư về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN, TPCP; Công văn số 8586/UBND-THKH ngày 21/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản gây ảnh hưởng đến tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt ảnh hưởng lớn đến thực hiện xây dựng nông thôn mới.

- Công tác quyết toán dự án hoàn thành tuy có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn dự án đã quá thời hạn quyết toán theo quy định nhưng vẫn chưa được các chủ đầu tư thực hiện, nhất là các xã, thị trấn.



### 2.3. Nguyên nhân của những hạn chế:

#### \* Nguyên nhân khách quan.

Nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện chủ yếu là từ nguồn đấu giá cấp quyền sử dụng đất và ngân sách cấp trên hỗ trợ. Tuy nhiên do một số yếu tố nên công tác bố trí vốn từ ngân sách cấp trên còn chậm, giá trị đấu giá của các lô đất trên địa bàn huyện thấp đã ảnh hưởng lớn đến tình hình huy động vốn đầu tư trên địa bàn.

#### \* Nguyên nhân chủ quan.

- Sự phối kết hợp giữa một số UBND các xã và các ngành có liên quan trong việc thực hiện quy trình đấu giá cấp quyền sử dụng đất đạt hiệu quả chưa cao.

- Quá trình chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật xây dựng, Luật đầu tư công, phải mất nhiều thời gian, phải qua thẩm định của các Sở chuyên ngành ở từng bước thực hiện (bước khảo sát thiết kế, bước lập dự án, bước lập thiết kế bản vẽ thi công...) do đó cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng còn thiếu và chất lượng còn thấp.

\* *Giải pháp khắc phục bất cập, khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân.*

- Đẩy nhanh nghiệm thu khối lượng, thanh toán giải ngân cho nhà thầu. Sau khi nhận đủ hồ sơ thanh toán chậm nhất 05 ngày làm việc phải chuyển hồ sơ ra kho bạc để giải ngân;

- Các chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công; thường xuyên phối hợp tháo gỡ các vướng mắc mặt bằng; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết;

- Kiên quyết thay thế bổ sung nhà thầu thi công khi không đáp ứng tiến độ; thực hiện các chế tài xử lý nhà thầu chậm tiến độ;

Trên đây là báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công, Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018 của UBND huyện Nga Sơn, để Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCKH.

